

2021年9月27日

各位

株式会社リョウワ

漏洩事故に関する御報告

今年6月に発生いたしました当社漏洩事故につきましては、関係する皆様にご心配、ご迷惑をおかけしております事、誠に申し訳ございません。

漏洩事故に関して長野県、茅野市より7月29日に指示された処置事項、及びその進捗状況と今後の計画について9月3日に報告書を提出しました。また、9月21日に茅野市役所を訪問し、今井市長様に内容についてご説明を致しましたので、以下、ご報告致します。

報告事項

1. 実施済みの対策

(1)漏洩事故の起点となった排水ピットの是正

漏洩の起点となった排水ピットの排水能力を維持する為、ポンプ1基を増設しました。

(2)漏洩事故に繋がる可能性のある事態が発生した時の処置

異常を知らせるアラームを工場の全エリアで確認出来るように工場内10カ所に警報付きパトライトを設置いたしました。

(3)夜間、工場稼働停止日についても異常を知らせるアラームが出た時点で、管理職、責任者の個人携帯に異常発生メールを自動配信し、緊急対応ができるシステムを導入致しました。

(4)漏洩事故の原因となった、設備の是正

処理途中の排水が漏洩した箇所の暫定処置は、部品の交換取付修理を行い、復旧を完了致しております。

2. 工場敷地内の汚染調査及び原状回復処置

工場敷地内の土壌について調査分析を行い、汚染又は汚染の可能性が有る箇所については原状回復を行います。

土壌の調査分析を行う為にはボーリング工事が必要となりますが、工場敷地西側にある2棟の工場建物が障害となるため、2棟の解体撤去を行った後、調査分析、必要な原状回復処置を行います。

3. 工場に隣接した公共水域（U字溝）の清掃及び修復

(1)8月11日に専門業者様にて、U字溝の清掃及び残留物の除去、U字溝の補修、仮防水シーターの設置を実施しました。実施後の水質調査の結果は9月3日ホームページ掲載内容を参照下さい。

(2)清掃等の対象となったU字溝を新しい物に取り替えます。

今後の改善対策、実施日程については関係行政機関、専門業者様と調整を行っておりますので、随時ホームページにてご報告致します。

以上